



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
CNP.J: 83.334.672/0001-60



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS		Município:	ULIANÓPOLIS/PA	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA		Data Base:	SINAPI AGOSTO 2024 - DESONERADA	
Local:	ULIANÓPOLIS/PA		BDI Serviços:	SEOP MAIO 2024 - DESONERADA	
Valor:	R\$ 216.100,46		Data:	29,77%	
Responsável Técnico	Maruza Baptista		Registro Profissional:	25/09/2024	
				CAU: 28510-2 A	

CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA			CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		17,95%		38,54%		43,51%	R\$ 9.087,93	
			R\$ 1.631,29		R\$ 3.502,04		R\$ 3.954,60		
		100%							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 21.275,86					R\$ 21.275,86	
		50%		50%					
3	ESTRUTURA		R\$ 15.883,13		R\$ 15.883,13			R\$ 31.766,25	
				50%		50%			
4	ELEMENTOS DECORATIVOS				R\$ 60.797,79		R\$ 60.797,79	R\$ 121.595,58	
					25%		75%		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.933,34		R\$ 5.800,02	R\$ 7.733,36	
							100%		
6	PINTURA						R\$ 5.200,92	R\$ 5.200,92	
							100%		
7	PAISAGISMO						R\$ 17.124,40	R\$ 17.124,40	
							50%		
8	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 1.158,08		R\$ 1.158,08	R\$ 2.316,16	
	TOTAL DO GERAL (R\$)							R\$ 216.100,46	
	TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 38.790,28		R\$ 83.274,37		R\$ 94.035,81	R\$ 216.100,46	
	TOTAL (%)		18%		39%		44%		
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 38.790,28		R\$ 122.064,65		R\$ 216.100,46		
	ACUMULADO (%)		18%		56%		100%		

Maruza Baptista
Arquiteta
CAU-A 28510-2